

## Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur

Skipulags og byggingarfulltrúi uppsveita

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Hverabraut 1**  
Landnúmer: **198516**  
Matshluti: **01**  
Skýring: **Smíðahús**  
Lóðahafi: **410605-1120 Gufa ehf**  
Dagsetning stöðuúttektar: **09/02/2012**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Fulltrúi slökkviliðs, Byggingastjóri,**

Staða framkvæmda:

Byggingastig: **7**

Úrbætur: **Stöðuúttekt vegna lokaúttektar.**

- Hálkustuðull vegna gólfefna í búningsklefum, byggingastjóri aflar uppl.
- Vantar yfirlýsingu frá Blikksmið um verklok, að kerfið sé búið og virki eðlilega.
- Út-ljós í kvk klefa, tvö loga ekki.
- Út-ljós í kk klefa, eitt logar ekki.
- Ath gufugleypi í eldhúsi, heyra í heilbrigðiseftirliti
- Festa á vegg eldvarnarteppi og slökkvitæki, ath staðsetningu.
- Ath hvort brunalokur séu til staðar í lóðréttum loftræstistokkum sbr. Teikningu.
- Vantar merkingar á inntaksgrind.
- Lokun á bakhlið á brunaskáp, 60 min lokun 3 x gips
- Staðfestingu á að um sé að ræða öryggisgler í gólfsíðum gluggum.
- Hengja upp slökkvitæki í starfsmannaádstöðu.
- Varðskúr ekki fullbúinn, verður etv fluttur nær húsi.
- Út-ljós í tæknirými virkar ekki.

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 09/02/2012

---

Byggingastjóri

---

Byggingarfulltrúi

---

Fulltrúi slökkviliðs